

USVOJENA IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAČELNIKA

Na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održanoj 20. ožujka 2014. usvojena su slijedeća Izvješća podnošenje kojih je zakonska obveza općinskog načelnika shodno odredbama članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 28. stavka 4. i 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom :

1. **Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine,**
2. **Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. siječnja. do 31. prosinca 2013. godine**
3. **Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. siječnja. do 31. prosinca 2013. godine,**
4. **Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Ferdinandovac u 2013. godini.**

Na temelju članka 48. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), općinski načelnik Općine Ferdinandovac podnosi Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac slijedeće

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE FERDINANDOVAC

za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine

Kao i u prethodnom razdoblju, tako su i u drugom polugodištu 2013.godine bile vidljive posljedice recesije, a što je rezultiralo smanjenjem proračunskih prihoda te izostankom pomoći iz Državnog proračuna. Iz tih razloga smo krajem godine morali donijeti izmjenu i dopunu općinskog Proračuna.

Ukupni iznos planiranih PRIHODA I PRIMITAKA kao i ukupnih RASHODA I IZDATAKA za 2013. godinu iznosio je 5.716.200,00 kuna.

Izvršenje ukupnih PRIHODA I PRIMITAKA iznosi 5.595.541,47 kuna, ili 97,89% planiranog iznosa.

Ukupni RASHODI I IZDACI ostvareni su s 97,80% planiranog iznosa, tj. u svoti od 5.590.236,21 kuna.

Dakle, proračunsku 2013. godinu uspjeli smo završiti s 98%-nim izvršenjem kako ukupnih PRIHODA I PRIMITAKA, tako i ukupnih RASHODA I IZDATAKA.

Slijedom navedenog, izvršenje općinskog Proračuna – donacije svim udrugama građana te političkim

strankama isplaćene su u cijelosti prema planovima i programima javnih potreba, tj. 99,45% planiranog iznosa.

Za izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošeno je 1.118.833,57 kuna, tj. 99,45% planiranog iznosa.

Nadalje, Program održavanja komunalne infrastrukture u cijelosti je realiziran, te je za isti utrošeno 259.685,07 kuna, tj. 97,26% planiranih sredstava. Opširnije obrazloženje o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te Programa održavanja komunalne infrastrukture dano je u posebnim izvješćima – tako da ih u ovom izvješću nije potrebno ponovo obrazlagati.

Što se tiče izvršenja Programa javnih potreba u predškolskom odgoju isti je ostvaren u cijelosti. Za njegovo izvršenje utrošeno je 549.037,02 kuna, tj. 99,64% planiranih sredstava.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi ostvaren je sa 100,66%, tj. utrošeno je 360.575,77 kuna.

Programi javnih potreba u sportu i kulturi realizirani su u stopostotnom iznosu.

Nadalje, za razvoj stočarstva utrošeno je 130.796,69 kuna, tj. 97,98% planiranog iznosa, dok je za potrebe u zdravstvu utrošeno 32.701,56 kuna, ili 97,62% planiranog iznosa. Dakle, sve navedene planove i programe javnih potreba uspjeli smo ostvariti u gotovo 100% iznosu.

Nakon tri godine u cijelosti je završena sanacija Dječjeg vrtića. „Košutica“ Ferdinandovac. Radovi na sanaciji preostalog dijela krovišta izvedeni su tijekom jeseni. Vrijednost radova za 2013. godinu iznosila je 187.460,00 kuna. Od tog iznosa 150.000,00 kuna je osiguralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU iz Državnog proračuna, dok je razlika plaćena iz Općinskog proračuna.

U prethodnom izvješću sam vas izvjestio da smo za rekonstrukciju „IPARD“ ceste uzeli kratkoročni kredit kod Erste banke u iznosu od 700.000,00 kuna, te smo do kraja 2013. godine banci vratili 470.000,00 kuna kredita. Preostali dug od 230.000,00 kuna bit će vraćen Erste banci do kraja ožujka 2014. godine.

Što se tiče sanacije Odlagališta komunalnog otpada „Orl“ - nema nikakvih promjena. Dakle, program sanacije će Regionalni centar za gospodarenje otpadom „Piškornica“ d.o.o. aplicirati za sredstva iz fondova EU. Provedba Plana gospodarenja otpadom detaljno je obrađena u posebnom izvješću.

Nadalje, kad je riječ o gradnji komunalnih vodnih građevina na području Općine – tijekom 2013. godine nije došlo do realizacije sklopljenih ugovora. Naime, Hrvatske vode ni u drugom polugodištu nisu osigurale sredstva za završetak kanalizacije i vodovoda, te su sklopljeni ugovori s izvođačima radova postali nevažeći. Ukoliko Hrvatske vode osiguraju sredstva za navedene radove u 2014. godini – Komunalije d.o.o. Đurđevac kao nositelj investicije morat će ponoviti cijeli postupak javne nabave, te sklopiti nove ugovore.

Za ove kapitalne projekte mi smo u Općinskom proračunu za 2014. godinu osigurali 469.000,00 kuna, tj. oko 10 % vrijednosti investicije.

Osim navedenog, također smo zbog ublažavanja socijalnih teškoća izazvanih nezaposlenošću – u drugom polugodištu nastavili s javnim radovima. Za izvođenje istih radova u 2013. godini je Hrvatski zavod za zapošljavanje osigurao 123.516,26 kuna. Time smo bar kratkoročno ublažili problem nezaposlenosti na području Općine.

Da bi bilo moguće realizirati sve ono što smo planirali u planovima i programima javnih potreba – načelnik je, kao izvršno tijelo, uz stručnu pomoć djelatnika Jedininstvenog upravnog odjela trebao donijeti stotinjak prijedloga odluka, zaključaka, programa i rješenja te dvadesetak sporazuma i ugovora. Svi doneseni akti su po nazivu i datumu donošenja tabelarno prikazani u Prilogu ovom Izvješću.

Ovim pisanim izvješćem sam se dotaknuo samo najvažnijih aktivnosti i radova iz planova i programa

javnih potreba, a o ostalim pojedinostima bit će dano usmeno obrazloženje na samoj sjednici Općinskog vijeća.

I na kraju, da zaključim:

U uvjetima dugogodišnje recesije – uspjeli smo proračunsku 2013. godinu završiti s gotovo stopostotnim izvršenjem kako prihodovne tako i rashodovne strane Proračuna.

Svi programi i planovi javnih potreba, osim plana gradnje komunalnih vodnih građevina, su u cjelosti realizirani.

Nadam se da će u narednom razdoblju Hrvatske vode osigurati financijska sredstva za završetak izgradnje naših komunalnih vodnih građevina na zadovoljstvo i dobrobit svih stanovnika Općine Ferdinandovac.

KLASA: 022-05/14-03/20

URBROJ: 2137/15-14-1

Ferdinandovac, 6. ožujka 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Branko Kolar, prof.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12. i 94/13) i članka 45. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 6/13), općinski načelnik Općine Ferdinandovac podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. siječnja. do 31. prosinca 2013. godine

Točka 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u razdoblju od 1. siječnja. do 31. prosinca. 2013. u Općini Ferdinandovac izvršen je kako slijedi:

1. Održavanje javnih površina

- Izvršeno je mehaničko rezanje živice oko spomen obilježja u parku na Trgu slobode i oko Dječjeg vrtića "Košutica" (dvaput godišnje: u mjesecu svibnju i listopadu), obrezivanje grana stabala na svim javnim površinama, te odvoz na deponij (rano proljeće ili kasno ujesen), radove su izvodili komunalni radnici,
- izvršena je košnja trave traktoricom i trimerima u parku, okolišu i dvorištu Dječjeg vrtića "Košutica" i ostalim javnim površinama na Trgu slobode i uz Dravsku ulicu – ukupno 27.600 m², 5 puta godišnje (u razdoblju svibanj - lipanj, kolovoz – rujan) i košnja trave na nogometnom igralištu oko 15.000 m², 14 puta godišnje (u razdoblju travanj – svibanj – lipanj: 5 puta, srpanj: 4 puta, kolovoz – rujan – listopad: 5 puta) a radove su izvodili komunalni radnici, a za rad opremom i uređajima za košnju izvršena je nabava goriva i maziva:.....plan 27.000,00 kuna, utrošeno 26.921,81 kuna,

i troškovi održavanja opreme i uređaja za košenje.....plan 19.000,00 kuna, utrošeno 18.409,69 kuna,
- nabava i sadnja sadnica cvijeća oko centralne javne
površine na Trgu slobode (park i oko nogometnog igrališta)
sadnice cvijeća nabavljene od "Cvjećarna Petrić"plan 2.500,00 kuna, utrošeno 1.912,50 kuna.

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

-Izvršeno je redovito čišćenje javnih površina, mehaničko i ručno skupljanje lišća u parku oko crkve, igrališta, Dječjeg vrtića "Košutica", odvezeno na odlagalište otpada, i to dvaput godišnje (ožujak, kolovoz)
- izvršeno je čišćenje javnih zelenih površina, izvršeno je pražnjenje košara za smeće, jednom tjedno tijekom cijele godine - radove su izvodili komunalni radnici i djelatnici javnih radova,
- usluga pražnjenja septičkih jama Društveni dom, Dječji vrtić, mrtvačnica, prostor NK Ferdinandovac, 24 cisterne po 6.000 l, izvršitelj usluge odvoza fekalija OPG Patačko.....plan 6.000,00 kuna, utrošeno 4.800,00 kuna,
- usluga pražnjenja i odvoza staklene i pet ambalaže iz kontejnera, ugovorna obveza UNIJA NOVA – jednom mjesečno.....plan 1.500,00 kuna, utrošeno 1.466,72 kune.

Sredstva za izvršenje radova iz točke 1. podtočke 1. i 2. ovog Programa planirana su u ukupnoj svoti **56.000,00** kuna, a realizirana su u iznosu od **53.510,72** kune i financirana su u cijelosti iz prihodovanih sredstava komunalne naknade.

UKUPNO: **PLANIRANO: 56.000,00** kuna **IZVRŠENO: 53.510,72** kune.

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

- Izvršeno je tekuće održavanje makadamskih cesta i putova na području Općine Ferdinandovac, dobava i prijevoz šljunka, razastiranje po makadamskim putovima, usluga prijevoza kamionom, ukupno navoženo 231 m³ šljunka (plan 240 m³)
izvršitelj usluge "Iskopi Fuček" Zadruga, Ferdinandovac.....plaćeno 24.255,00 kuna,
- izvršeno je planiranje makadamskih cesta i putova grejderom ukupno utrošeno 33 sati, izvršitelj usluge "Iskopi Fuček" Zadruga, Ferdinandovac.....plaćeno 11.550,00 kuna,
- izvršeni su povremeni poslovi na održavanju nerazvrstanih makadamskih cesta i javnih površina građevinskom mehanizacijom (utovarivač-kombinirka i kamion kiper), koji se sastoje od utovara raznog otpadnog materijala zemlje, panjeva, smeća te iskopa i zatrpavanje rovova za cijevne propuste, iskop panjeva, i razvoženje šljunka sa planiranjem po putovima, uključujući prijevoz kamionom - izvršitelj poslova "Iskopi Fuček zadruga" Ferdinandovac.....plaćeno 12.100,00 kuna,
- tekuće održavanje i godišnji pregled skele "Brodić", registracija Hrvatski registar brodova Zagreb.....plaćeno 3.437,50 kuna,
- tekuće održavanje skele „Brodić“, Strojbravar Pavlović, Ferdinandovac.....plaćeno 6.344,94 kuna,
- nabavljen su i postavljeni prometni znakovi stop, "Nobilis" Osijek.....plaćeno 3.000,00 kuna,
- izvršeno je obilježavanje-obnova horizontalne signalizacije parkirališne bijele crte, izvršitelj "Ceste" d. d. Bjelovar.....plaćeno 4.156,25 kuna,
- izvedeni su radovi na sanaciji glavnog puta na Husinji prema granici navožen otpadni šljunčani materijal sa područja Husinje, utovar, prijevoz, razastiranje i razgrtanje materijala, te malčiranje bankina sa vlastitom mehanizacijom - izvršitelj "Elektro šok" Podravske Sesvete.....plaćeno 7.000,00 kuna,
- razgrtanje i čišćenje snijega u 2013. godini, izvršitelj poslova "Iskopi Fuček zadruga" Ferdinandovac.....plaćeno 33.881,25 kuna.

Sredstva za izvršenje radova iz točke 1. podtočke 3. planirana su u svoti **110.000,00** kuna, a realizirana su u iznosu od **105.724,94** kune, a financirana su dijelom iz sredstava prihodovanih od komunalne naknade u svoti 55.255,99 kuna, a ostatak iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun).

UKUPNO: **PLANIRANO: 110.000,00** kuna **IZVRŠENO: 105.724,94** kuna.

4. Održavanje groblja

- Izvršena je strojna košnja traktorićem i trimmerom zelenih površina groblja sa skupljanjem trave na površini od oko 14.000 m², 5 puta godišnje – prva košnja u travnju a zadnja u listopadu (poslove izvršili komunalni radnici i radnici na javnim radovima),
- za održavanje objekata (mrtvačnica i spremište) kupljen sitni materijal.....600,20 kuna,
- izvršeno je čišćenje odlagališta smeća unutar groblja, utovar i prijevoz na odlagalište komunalnog otpada "Orl", izvršitelj poslova "Iskopi Fuček zadruga" Ferdinandovac.....1.050,00 kuna,
- izrađene su dvije nove pješačke staze unutar groblja na starom dijelu sa izvedbom rubnjaka i opločnika, izvršitelj poslova " Stop" vl. Željko Virag.....27.837,50 kuna.

Sredstva za izvršenje radova iz točke 1. podtočke 4. planirana su u ukupnoj svoti **30.000,00** kuna, a realizirana su u iznosu od **29.487,70** kuna, a financirana su iz sredstava Proračuna.

UKUPNO:	PLANIRANO: 30.000,00 kuna	IZVRŠENO: 29.487,70 kuna.
----------------	----------------------------------	----------------------------------

5. Javna rasvjeta

- Izvršena je redovna zamjena neispravnih i ugradnja novih rasvjetnih tijela, na dijelu mreže gdje su dotrajale stare armature (u travnju i kolovozu), na cijelom području Općine Ferdinandovac:
- nabava novih 20 armatura (gamaluks) JFK Elektromaterijal, Koprivnica24.531,25 kuna,
- nabava sitnog spojnog materijala Elektro centar Petek, Ivanić Grad.....5.102,00 kuna,
- usluga ugradnje s korištenjem platforme Komunalne usluge Đurđevac30.978,33 kuna,
- postava novih kandelabera i rasvjete u parku oko pješačkih staza Elektoinstalacije-Nadž...4.537,63 kuna,
- razni popravci i održavanje instalacija, te ugradnja novih elemenata za božićnu javnu rasvjetu, izvršitelj „Elektro šok“ Podravske Sesvete.....5.812,50 kuna.

Sredstva za izvršenje radova iz točke 1. podtočke 5. planirana su u svoti **71.000,00** kuna, a realizirana su u iznosu od **70.961,71** kunu, a financirana su iz sredstava Proračuna .

UKUPNO:	PLANIRANO: 71.000,00 kuna	IZVRŠENO: 70.961,71 kunu.
----------------	----------------------------------	----------------------------------

Točka 2.

U Proračunu Općine Ferdinandovac za 2013. godinu za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini, koji je objavljen u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije" broj 14/12, i izmjena Programa objavljenom u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije" broj 19/13, planiran je iznos **267.000,00** kuna, a realiziran je u iznosu **259.685,07** kuna.

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac na usvajanje.

KLASA: 022-05/14-03/22

URBROJ: 2137/15-14-1

Ferdinandovac, 7. ožujka 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Branko Kolar, prof.

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09. 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11. 144/12. i 94/13) i članka 45. Statuta Općine Ferdinandovac ("Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije" broj 6/13), općinski načelnik Općine Ferdinandovac podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Ferdinandovac za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine

Točka 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine izvršen je kako slijedi:

Nerazvrstane ceste

Završen je Projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste iz IPARD programa Odvojak Ulice Petra Preradovića-Hrastje u dužini 1.165,00 metara, a radove su izvodile „CESTE“ d.d. Bjelovar uz nadzor nad radovima tvrtke „STUDIO HM“ Đurđevac.

Ukupna vrijednost te investicije je: 692.095,99 kuna.

Izvršena je Modernizacija (asfaltiranje) preostalog dijela nerazvrstane ceste, Ulice Bakovci i to u dužini 551,00 metar, širine kolnika 2,80 metara, sa izvedenim šljunčanim bankinama u širini 0,40 metara s obje strane ceste. Radove je izvelo „PODUZEĆE ZA CESTE“ d.o.o. Bjelovar.

Ukupna vrijednost radova je: 215.459,49 kuna.

Izvršeno je krpanje udarnih rupa po nerazvrstanim cestama po naselju Ferdinandovac, a radove je izvodila tvrtka "Ceste" d. d. Bjelovar,

Vrijednost izvedenih radova je: 13.248,10 kuna.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Program) za nerazvrstane ceste predviđen je ukupni iznos u svoti od 925.000,00 kuna koja je realizirana u svoti od 920.803,58 kuna.

Javna rasvjeta

- Za podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta utrošeno je: 198.029,99 kuna.

Programom za 2013. godinu za javnu rasvjetu predviđena je ukupna svota od 200.000,00 kuna, a realizirana je svota od 198.029,99 kuna.

Programom za 2013. godinu predviđena je ukupna svota od 1.125.000,00 kuna, a realizirana je svota od 1.118.833,57 kuna, a sredstva su osigurana prema slijedećim izvorima prihoda:

-komunalni doprinos:	planirano 5.500,00 kuna,	realizirano 6.377,91 kuna,
-naknada za koncesiju	planirano 17.500,00 kuna,	realizirano 16.670,00 kuna,
-šumski doprinos	planirano 466.000,00 kuna,	realizirano 465.547,58 kuna,

-sredstva pomoći IPARD planirano 547.000,00 kuna, realizirano **546.280.34** kuna,
-ostali prihodi Proračuna Općine Ferdinandovac planirano 89.000,00 kuna utrošeno **83.957,74** kuna.

UKUPNO: PLANIRANO: **1.125.000,00** kuna REALIZIRANO: **1.118.833,57** kune.

Točka 2.

U Proračunu Općine Ferdinandovac za 2013. godinu za Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2013. godini, koji je objavljen u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije" broj 14/12, i izmjenama Programa koji je objavljen u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije" broj 19/13, planiran je iznos **1.125.000,00** kuna, a realiziran je u iznosu **1.118.833,57** kune.

KLASA: 022-05/14-03/22

URBROJ: 2137/15-14-1

Ferdinandovac, 14. ožujka 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Branko Kolar, prof.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), a sukladno zahtjevu Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, od 13. veljače 2014.godine, općinski načelnik Općine Ferdinandovac podnosi Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac

IZVJEŠĆE

o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Ferdinandovac u 2013. godini

1. Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Općina) izradila je **Plan gospodarenja otpadom na području Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2009. do 2015. godine**, koji je objavljen u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/09. a izradio ga je Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac .

2. Općina je sklopila s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Zagreb, Ksaver 208, Osnovni ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije Odlagališta komunalnog otpada „ORL“ u Ferdinandovcu,

u Koprivnici dana 15. lipnja 2007, Klasa: 351-04/06-03/0012, Urbroj: 563-03-SK-07-3,

DODATAK I. Klasa: 351-04/06-03/0012, Urbroj: 563-03-RP-08-8, Zagreb, 1. srpnja 2008,

DODATAK II. Klasa: 351-04/06-03/0012, Urbroj: 563-03-RP-09-17, Zagreb, 16. siječnja 2009,

DODATAK III. Klasa: 351-04/06-03/0012, Urbroj: 563-03-RP-09-19, Zagreb, 1. srpnja 2009,

DODATAK IV. Klasa: 351-04/06-03/0012, Urbroj: 563-03-RP-10-23, Zagreb, 5. veljače 2010,

DODATAK V. Klasa: 351-04/06-03/0012, Urbroj: 563-02-01/07-11-35, Zagreb, 27. rujna 2011.

Sukladno sklopljenim ugovorima "Institut građevinarstva Hrvatske" d. d. Zagreb (IGH) izradio je slijedeću tehničku dokumentaciju:

Knjiga 1 – Građevinski dio Programa sanacije odlagališta „ORL“ – Mapa A br. 24-10-040/08,

Knjiga 1 – Građevinski dio Programa sanacije odlagališta „ORL“ – Mapa B br. 24-10-040/08,

Izvedbeni projekt elektroinstalacija, Knjiga 2 br. 08-102/E, Projektni biro „Naglić“ d.o.o. Zagreb.

Na temelju izrađene projektne dokumentacije za sanaciju po modelu IN-SITU Općina je od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko – križevačke županije zatražila suglasnost i pozitivno Mišljenje ali nismo dobili suglasnost već mišljenje Klasa: 351-01/09-01/5, Urbroj: 2137/1-

06-09-2 od 22. siječnja 2009. kojim se traži dorada projektne dokumentacije PROGRAMA SANACIJE ODLAGALIŠTA.

IGH d.d. Zagreb izradio je i doradio postojeću dokumentaciju pod oznakom Građevinski projekt, Programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „ORL“ REVIZIJA 1 – broj projekta 3230-453/10, rujan 2010. godine.

Revidiranom projektnom dokumentacijom (projekt REVIZIJA 1) predviđeno je da se sanacija odlagališta „ORL“ Ferdinandovac izvede po modelu EX SITU, a postojeći otpad (procijenjena količina 12.000 m³) zbrine na službenom – legalnom odlagalištu.

Revidirani projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada „ORL“ – REVIZIJA 1, broj projekta 3230-453/10, od rujna 2010. godine dostavili smo na mišljenje i suglasnost nadležnom županijskom odjelu.

Od Upravnog odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije smo dobili pozitivno mišljenje i suglasnost na **Program sanacije Odlagališta komunalnog otpada „ORL“ Ferdinandovac**, KLASA: 351-02/10-01-4, URBROJ: 2137/1-06/09-1010, od 10. prosinca 2010. godine.

Sukladno sklopljenim Ugovorima o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije Odlagališta komunalnog otpada „ORL“ u Ferdinandovcu, ugovoreni iznos iz ugovora je 5.882.530,40 kuna s time da Fond sufinancira 60% iznosa, a Općina 40%, te je do sada po tom modelu za projektnu dokumentaciju utrošeno: 205.210,00 kuna od čega je Fond utrošio: 123.126,00 kuna a Općina je utrošila: 82.084,00 kuna.

Potrebno je spomenuti da je Općina potpisala **Sporazum o preuzimanju otpada s područja Općine Ferdinandovac s "PIŠKORNICOM" d.o.o.** Regionalnim centrom za gospodarenje otpadom, Klasa: 022-05/10-03/91, Urbroj: 2137/15-10-1 od 29. prosinca 2010. godine.

Općina zastupana po općinskom načelniku potpisala je na sastanku u Koprivnici dana 23. studenog 2012., Izjavu da je suglasna da se Projekt sanacije Odlagališta komunalnog otpada „ORL“ na području Općine Ferdinandovac pripremi i prijavi na sufinanciranje iz sredstava EU fondova.

Općina je donijela **Odluku o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada** („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/04), gdje je propisan način sakupljanja, odvoza i postupanja s komunalnim otpadom.

3. AKTIVNOSTI TIJEKOM 2013. GODINE

Cijelo područje Općine obuhvaćeno je organiziranim odvozom komunalnog otpada dodjelom koncesije koncesionaru „**PRIZMI VV“ d.o.o. Mali Otok 20, Legrad**. Koncesijski ugovor traje do 31. srpnja 2016. godine.

Obračun odvoza smeća koncesionar za sada obračunava po broju članova kućanstava i to 10,00 kuna po domaćinstvu i 5.00 kuna po članu domaćinstva. Plaća se mjesečno, a pravne osobe plaćaju fiksno 135,00 kuna mjesečno.

Odaziv obveznika koji koriste uslugu je dobar, gledano u postotku iznosi 95%, odnosno odvozom je obuhvaćeno 419 domaćinstava sa ukupno 1.218 članova.

U 2013. godini prema izviješću koncesionara sakupljena količina otpada je 169 tona, koja se odlaže na općinsko privremeno odlagalište Orl.

Dana 8. svibnja 2013. godine izvršen je inspekcijski nadzor od strane Inspekcije zaštite okoliša, o čemu je sastavljen Zapisnik iz kojeg je vidljivo da Općina poduzima potrebne mjere i radnje za zbrinjavanje i sanaciju komunalnog otpada.

Na području Općine postoje tri „**zelena otoka**“ za odvojeno prikupljanje otpada i to pet ambalaže, papira i staklene ambalaže:

- kod zgrade Osnovne škole Ferdinandovac na javnoj površini,
- kod zgrade Društvenog doma u Pavljancima,
- na općinskom zemljištu, lokaciji za prikupljanje ambalažnog kartonskog otpada.

Kontejner se prazni po potrebi mjesečno, a organiziran je odvoz putem „UNIJA PAPIR“ d.o.o. PJ Koprivnica, te daljnja otprema na reciklažu u „BELIŠĆE“ d.d. iz Belišća.

Prostorno planskom dokumentacijom nije predviđena lokacija za reciklažno dvorište, a budući se treba sanirati postojeće odlagalište, taj prostor se može koristiti za reciklažno dvorište za građevinski otpad gdje se isti mobilnom mehanizacijom može oporabiti te iskoristiti za druge namjene.

Do uspostave **Reciklažnog dvorišta** dio slobodnog odlagališta koristiti će se za odlaganje građevinskog otpada, a kod Prvih izmjena i dopuna PPUO Ferdinandovac koje su u tijeku, odrediti će se lokacija za gospodarenje otpadom i to upravo lokacija „ORL“ na kojoj je predviđena i sanacija.

Do sada nisu uvedene tipizirane posude određenog volumena za prikupljanje

otpada, ali smatramo da bi to bilo opravdano jer bi plaćanje po volumenu smanjilo količinu otpada. Stoga, planiramo u 2014.godini uvesti tipizirane posude sa selekcijskim i odvojenim prikupljanjem pojedinih vrsta otpada, te krenuti sa edukacijom kućanstava vezano uz odvojeno sakupljanje otpada.

Odluka o komunalnom redu na području Općine Ferdinandovac (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 5/95 i 11/95.) je donesena ali nije u potpunosti usklađena sa novom zakonskom regulativom.

Komunalno redarstvo je ustrojeno unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac gdje poslove komunalnog redara obavlja službenik (naziv radnog mjesta) Voditelj poslova za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i društvene djelatnosti.

Dopisom Klasa: 022-05/13-03/88, Urbroj: 2137/15-13-1 od 02 rujna 2013. godine Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalne djelatnosti dostavljena je sva dokumentaciju za sanaciju Odlagališta „Orl“ navedena u točki 2. ovog Izvješća, radi objedinjenja svih projekata u Koprivničko-križevačkoj županiji i apliciranja putem Regionalnog centra za gospodarenjem otpada „PIŠKORNICA“ d.o.o. za sredstva Predpristupnih fondova EU.

KLASA: 022-05/14-03/22

URBROJ: 2137/15-14-1

Ferdinandovac, 14. ožujka 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Branko Kolar, prof.